



Objeto: Revitalização da Praça Angatuba, no município de Carapicuíba
Recurso: Transferência Especial

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P		100%						
		R		0%						
		%	R\$ 89.621,25	17,64%	85,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%
		-			76.923,05	2.539,64	2.539,64	2.539,64	2.539,64	2.539,64
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	P		100%			-	-	-	-
		R		0%						
		%	R\$ 23.355,82	4,60%	40,00%	60,00%				
		-			9.342,33	14.013,49	-	-	-	-
3	INTRAESTRUTURA CIVIL	P		100%	-				-	-
		R		0%						
		%	R\$ 144.789,03	28,50%		30,00%	30,00%	40,00%		
		-			-	43.436,71	43.436,71	57.915,61	-	-
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	P		100%	-		-	-		
		R		0%						
		%	R\$ 76.479,91	15,06%		25,00%			50,00%	25,00%
		-			-	19.119,98	-	-	38.239,96	19.119,98
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	P		100%	-	-	-	-		
		R		0%						
		%	R\$ 173.735,01	34,20%					50,00%	50,00%
		-			-	-	-	-	86.867,50	86.867,50
Valores totais S/BDI			507.981,03		86.265,38	79.109,82	45.976,35	60.455,25	127.647,10	108.527,12
Valores totais C/BDI			631.064,84		107.167,48	98.278,13	57.116,42	75.103,56	158.576,00	134.823,25
Valores acumulados C/BDI					107.167,48	205.445,62	262.562,04	337.665,60	496.241,59	631.064,84

Legenda:

Planejado
Realizado

Vladimir Maiques Hersen
Engenheiro Civil
CREA-SP 5071619464

Felipe Cândido de Faria Moraes
Engº Eletricista
CREA nº 5071315059/SP