



CEEAC BMX



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
DIAS ACUMULADOS		30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360	
SERVIÇO		PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	50,0%	234.552	50,0%	234.552		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	50,0%	75.733	50,0%	75.733		-		-		-		-		-		-		-		-		-
1.3	FUNDAÇÕES		-		-	50,0%	595.870	50,0%	595.870		-		-		-		-		-		-		-		-
1.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		-	25,0%	413.848	25,0%	413.848	25,0%	413.848	25,0%	413.848		-		-		-		-		-		-		-
1.5	VEDAÇÕES		-		-		-	25,0%	41.032	25,0%	41.032	25,0%	41.032	25,0%	41.032		-		-		-		-		-
1.6	PISOS E REVESTIMENTOS		-		-		-		-		-	25,0%	264.314	25,0%	264.314	25,0%	264.314	25,0%	264.314		-		-		-
1.7	EQUIPAMENTO MECÂNICO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	###	159.444		-
1.8	COBERTURA		-		-		-		-	33,3%	283.795	33,3%	283.880	33,3%	283.795		-		-		-		-		-
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-		-		-		-		-	20,0%	144.661	20,0%	144.661	20,0%	144.661	20,0%	144.661	20,0%	144.661		-		-
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-		-		-		-		-	20,0%	92.535	20,0%	92.535	20,0%	92.535	20,0%	92.535	20,0%	92.535		-		-
1.11	ESQUADRIAS		-		-		-		-		-	20,0%	114.717	20,0%	114.717	20,0%	114.717	20,0%	114.717	20,0%	114.717		-		-
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,0%	779.911
1.13	GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E DETALHAMENTOS DOS PROJETOS	10,0%	90.644	10,0%	90.644	10,0%	90.644	10,0%	90.644	10,0%	90.644	10,0%	90.644	10,0%	90.644	10,0%	90.644	10,0%	90.644	10,0%	90.644		-		-
F I N A N C E I R O	PERCENTUAL PARCIAL	3,6%		8,9%		12,9%		12,5%		9,1%		11,3%		11,3%		7,7%		7,7%		4,8%		1,7%		8,5%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	3,6%		12,5%		25,3%		37,8%		46,9%		58,2%		69,4%		77,2%		84,9%		89,7%		91,5%		100,0%	
	TOTAL PARCIAL	R\$	325.195,81	R\$	814.777,01	R\$	1.176.095,54	R\$	1.141.393,75	R\$	829.318,63	R\$	1.031.783,61	R\$	1.031.698,46	R\$	706.871,98	R\$	706.871,98	R\$	442.557,59	R\$	159.443,75	R\$	779.911,36
	TOTAL ACUMULADO	R\$	325.195,81	R\$	1.139.972,82	R\$	2.316.068,36	R\$	3.457.462,11	R\$	4.286.780,74	R\$	5.318.564,35	R\$	6.350.262,81	R\$	7.057.134,79	R\$	7.764.006,77	R\$	8.206.564,36	R\$	8.366.008,11	R\$	9.145.918,48