



Tabelas de Referência SEM DESONERAÇÃO	
SINAPI	dez/23
SIURB	jul/23
FDE	jan/24
CDHU 192	dez/23
BDI	23,58%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GALPÕES, ADMINISTRAÇÃO E ESTACIONAMENTO	P		100%							-				-	-	-	-	
		R		0%															
		%	182.654,21	4,35%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
		-			91.327,10	18.265,42	18.265,42	18.265,42	18.265,42	18.265,42	18.265,42	-	-	-	-	-	-	-	-
2	REFORMA GALPÃO 01	P		100%							-				-	-	-	-	
		R		0%															
		%	359.238,67	8,55%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
		-			71.847,73	71.847,73	71.847,73	71.847,73	71.847,73	71.847,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	REFORMA GALPÃO 02	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	414.208,04	9,86%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		-			-	-		82.841,61	82.841,61	82.841,61	82.841,61	82.841,61	-	-	-	-	-	-	-
4	REFORMA GALPÃO 03	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	410.065,65	9,76%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		-			-	-	-	-	-	82.013,13	82.013,13	82.013,13	82.013,13	82.013,13	-	-	-	-	-
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES-GINASIO GALPÃO 6	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	37.071,92	0,88%				50,00%	50,00%										
		-			-	-		18.535,96	18.535,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	VEDAÇÃO - GINASIO GALPÃO 6	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	146.200,43	3,48%					20,00%	80,00%									
		-			-	-	-		29.240,09	116.960,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA - GINASIO GALPÃO 6	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	77.493,50	1,84%						20,00%	80,00%								
		-			-	-	-	-	15.498,70	61.994,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÃO ELETRICA - GINASIO GALPÃO 6	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	64.764,49	1,54%							50,00%	50,00%							
		-			-	-	-	-	-	-	32.382,25	32.382,25	-	-	-	-	-	-	-
9	SPDA - GINASIO GALPÃO 6	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	46.670,91	1,11%										100,00%					
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	46.670,91	-	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTO - GINASIO GALPÃO 6	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	35.579,84	0,85%										30,00%	30,00%	40,00%			
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	10.673,95	10.673,95	14.231,93	-	-	-	-
11	ESQUADRIAS - GINASIO GALPÃO 6	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	9.414,09	0,22%										100,00%					
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	9.414,09	-	-	-	-	-	-
12	PINTURA - GINASIO GALPÃO 6	P		100%															
		R		0%															
		%	54.937,01	1,31%													50,00%	50,00%	
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.468,51	27.468,51	-	-
13	RAMPA E ACABAMENTO GINASIO GALPÃO 6	P		100%															
		R		0%															
		%	324.898,59	7,73%														50,00%	50,00%
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.449,30	162.449,30
14	ADMINISTRAÇÃO	P		100%															
		R		0%															
		%	1.155.404,65	27,50%												20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.080,93	231.080,93	231.080,93	231.080,93	231.080,93
15	SERVIÇOS PRELIMINARES - VESTIÁRIO E PISTA DE CAMINHADA	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	26.120,98	0,62%	50,00%	50,00%													
		-			13.060,49	13.060,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO VESTIÁRIO E PISTA DE CAMINHADA	P		100%											-	-	-	-	
		R		0%															
		%	11.442,49	0,27%			50,00%	50,00%											
		-			-	-	5.721,24	5.721,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17	VEDAÇÃO(VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	67.951,64	1,62%	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	IMPERMEABILIZAÇÕES (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	2.535,20	0,06%	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ESQUADRIAS	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	29.255,18	0,70%	-	-	-	100,00%	29.255,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	APARELHOS SANITÁRIOS (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	28.926,92	0,69%	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	26.589,61	0,63%	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	7.190,72	0,17%	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
23	REVESTIMENTOS (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	67.246,64	1,60%	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-
24	PISO EXTERNO (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	14.393,42	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-
25	PINTURA (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	27.619,86	0,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-
26	COBERTURA (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	1.792,11	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.809,93	13.809,93	-	-	-
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (VESTIÁRIO)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	179.677,62	4,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	179.677,62
28	PINTURA QUADRA	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	14.846,44	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%
29	PISTA DE CAMINHADA	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	82.884,33	1,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.442,17	41.442,17	-	-
30	ILUMINAÇÃO PISTA E CAMPO	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	196.560,96	4,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
31	SINALIZAÇÃO (PISTA DE CAMINHADA)	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	24.150,31	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
32	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	P	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	73.987,24	1,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%
Valores totais S/BDI		4.201.773,67		176.235,33	108.894,89	231.187,78	255.974,23	432.413,18	305.255,47	214.127,15	185.990,76	126.310,40	252.509,58	279.556,08	315.593,64	651.643,63	658.658,34	7.423,22
Valores totais C/BDI		5.192.551,90		217.791,62	134.572,30	285.701,86	316.332,95	534.376,20	377.234,71	264.618,33	229.847,38	156.094,39	312.051,34	345.475,40	390.010,62	805.301,20	813.969,98	9.173,61
Valores acumulados C/BDI				217.791,62	352.363,92	638.065,78	954.398,73	1.488.774,94	1.866.009,65	2.130.627,97	2.360.475,36	2.516.569,75	2.828.621,09	3.174.096,49	3.564.107,11	4.369.408,31	5.183.378,29	5.192.551,90

Legenda:

Planejado

Realizado

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

