

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

UBS JARDIM TONATO

DATA: 29/04/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valores Totais (R\$)		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9			
UBS JARDIM TONATO		R\$	7.547.133,82	Parcela (%)		3,15%		5,96%		6,79%		7,44%		11,08%		20,92%		17,71%		19,02%		7,95%	100,02%
				Parcela (R\$)	R\$	237.551,94	R\$	449.435,93	R\$	512.342,57	R\$	561.278,23	R\$	835.988,20	R\$	1.578.588,67	R\$	1.336.543,90	R\$	1.435.673,55	R\$	599.730,84	
				Acumulado (%)		3,15%		9,10%		15,89%		23,33%		34,41%		55,32%		73,03%		92,05%		100,00%	
				Acumulado (R\$)	R\$	237.551,94	R\$	686.987,87	R\$	1.199.330,43	R\$	1.760.608,67	R\$	2.596.596,87	R\$	4.175.185,54	R\$	5.511.729,44	R\$	6.947.402,98	R\$	7.547.133,82	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA	R\$	290.038,67	Parcela (%)		44,00%		42,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%	100,00%
				Parcela (R\$)	R\$	127.617,02	R\$	121.816,24	R\$	5.800,77	R\$	5.800,77	R\$	5.800,77	R\$	5.800,77	R\$	5.800,77	R\$	5.800,77	R\$	5.800,77	
				Acumulado (R\$)	R\$	127.617,02	R\$	249.433,26	R\$	255.234,03	R\$	261.034,80	R\$	266.835,58	R\$	272.636,35	R\$	278.437,12	R\$	284.237,90	R\$	290.038,67	
2.0	FUNDAÇÃO	R\$	344.017,99	Parcela (%)		10,00%		55,00%		35,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
				Parcela (R\$)	R\$	34.401,80	R\$	189.209,89	R\$	120.406,29													
				Acumulado (R\$)	R\$	34.401,80	R\$	223.611,69	R\$	344.017,99	R\$	344.017,99	R\$	344.017,99	R\$	344.017,99	R\$	344.017,99	R\$	344.017,99	R\$	344.017,99	
3.0	ESTRUTURA	R\$	576.425,84	Parcela (%)		0,00%		12,00%		45,00%		43,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
				Parcela (R\$)			R\$	69.171,10	R\$	259.391,63	R\$	247.863,11											
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	69.171,10	R\$	328.562,73	R\$	576.425,84	R\$	576.425,84	R\$	576.425,84	R\$	576.425,84	R\$	576.425,84	R\$	576.425,84	
4.0	COBERTURA	R\$	287.525,88	Parcela (%)		0,00%		0,00%		20,00%		45,00%		35,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
				Acumulado (%)					R\$	57.505,18	R\$	129.386,65	R\$	100.634,06									
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	57.505,18	R\$	186.891,82	R\$	287.525,88	R\$	287.525,88	R\$	287.525,88	R\$	287.525,88	R\$	287.525,88	
5.0	VEDOS	R\$	352.750,35	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		48,00%		52,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
				Parcela (R\$)									R\$	169.320,17	R\$	183.430,18							
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	169.320,17	R\$	352.750,35	R\$	352.750,35	R\$	352.750,35	R\$	352.750,35	
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	23.302,64	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		18,00%		65,00%		17,00%		0,00%		0,00%	100,00%
				Acumulado (%)									R\$	4.194,47	R\$	15.146,71	R\$	3.961,45					
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.194,47	R\$	19.341,19	R\$	23.302,64	R\$	23.302,64	R\$	23.302,64	
7.0	REVESTIMENTOS	R\$	954.074,04	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		40,00%		40,00%		20,00%		0,00%	100,00%
				Parcela (R\$)										R\$	381.629,61	R\$	381.629,61	R\$	190.814,81				
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	381.629,61	R\$	763.259,23	R\$	954.074,04	R\$	954.074,04	
8.0	FORROS	R\$	110.729,61	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		19,00%		39,00%		29,00%		13,00%	100,00%
				Parcela (R\$)										R\$	21.038,63	R\$	43.184,55	R\$	32.111,59	R\$	14.394,85		
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21.038,63	R\$	64.223,17	R\$	96.334,76	R\$	110.729,61	
9.0	ESQUADRIAS	R\$	404.763,42	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		22,00%		30,00%		25,00%		23,00%	100,00%
				Parcela (R\$)										R\$	89.047,95	R\$	121.429,03	R\$	101.190,86	R\$	93.095,59		
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	89.047,95	R\$	210.476,98	R\$	311.667,84	R\$	404.763,42	
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	906.526,60	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		3,00%		6,00%		21,00%		25,00%		25,00%		20,00%	100,00%
				Parcela (R\$)							R\$	27.195,80	R\$	54.391,60	R\$	190.370,59	R\$	226.631,65	R\$	226.631,65	R\$	181.305,32	
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	27.195,80	R\$	81.587,39	R\$	271.957,98	R\$	498.589,63	R\$	725.221,28	R\$	906.526,60	
11.0	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	R\$	75.727,01	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		5,00%		25,00%		70,00%	100,00%
				Parcela (R\$)													R\$	3.786,35	R\$	18.931,75	R\$	53.008,91	
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.786,35	R\$	22.718,10	R\$	75.727,01	
12.0	INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA E CFTV	R\$	271.572,04	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		25,00%		25,00%		25,00%		14,00%		11,00%	100,00%
				Parcela (R\$)								R\$	67.893,01	R\$	67.893,01	R\$	67.893,01	R\$	38.020,09	R\$	29.872,92		
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	67.893,01	R\$	135.786,02	R\$	203.679,03	R\$	241.699,12	R\$	271.572,04	
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	529.923,62	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		5,00%		5,00%		35,00%		25,00%		20,00%		10,00%	100,00%
				Acumulado (%)							R\$	26.496,18	R\$	26.496,18	R\$	185.473,27	R\$	132.480,91	R\$	105.984,72	R\$	52.992,36	
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.496,18	R\$	52.992,36	R\$	238.465,63	R\$	370.946,54	R\$	476.931,26	R\$	529.923,62	
14.0	COMBATE A INCÊNDIO	R\$	126.324,23	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		13,00%		30,00%		30,00%		22,00%		5,00%	100,00%
				Parcela (R\$)								R\$	16.422,15	R\$	37.897,27	R\$	37.897,27	R\$	27.791,33	R\$	6.316,21		
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.422,15	R\$	54.319,42	R\$	92.216,69	R\$	120.008,02	R\$	126.324,23	
15.0	AR CONDICIONADO / CLIMATIZAÇÃO	R\$	1.105.940,56	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		5,00%		25,00%		25,00%		15,00%		30,00%		0,00%	100,00%
				Parcela (R\$)								R\$	55.297,03	R\$	276.485,14	R\$	276.485,14	R\$	165.891,08	R\$	331.782,17		
				Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	55.297,03	R\$	331.782,17	R\$	608.267,31	R\$	774.158,39	R\$	1.105.940,56	R\$	1.105.940,56	
16.0	ÁREA EXTERNA	R\$	250.621,97	Parcela (%)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		18,00%		22,00%		22,00%		23,00%		15,00%	100,00%
				Parcela (R\$)										R\$	45.111,95	R\$	55.136,83	R\$	55.136,83	R\$	57.643,05	R\$	

17.0	EQUIPAMENTOS	R\$	208.149,38	Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45.111,95	R\$	100.248,79	R\$	155.385,62	R\$	213.028,68	R\$	250.621,97	100,00%		
				Parcela (%)	0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%																				
				Parcela (R\$)																					
18.0	COMPLEMENTARES ACESSIBILIDADE	R\$	65.402,08	Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	208.149,38	R\$	208.149,38	100,00%		
				Parcela (%)	0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%																				
				Parcela (R\$)																					
19.0	LIMPEZA FINAL	R\$	33.875,20	Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21.582,69	R\$	21.582,69	R\$	22.236,71	100,00%
				Parcela (%)	0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%																				
				Parcela (R\$)																					
20.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	629.442,69	Acumulado (R\$)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33.875,20	100,00%
				Parcela (%)	12,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%11,00%																				
				Parcela (R\$)	R\$	75.533,12	R\$	69.238,70	R\$	69.238,70	R\$	69.238,70	R\$	69.238,70	R\$	69.238,70	R\$	69.238,70	R\$	69.238,70	R\$	69.238,70	R\$	69.238,70	
					Acumulado (R\$)	R\$	75.533,12	R\$	144.771,82	R\$	214.010,51	R\$	283.249,21	R\$	352.487,91	R\$	421.726,60	R\$	490.965,30	R\$	560.203,99	R\$	629.442,69		

Ricardo Fernandes Amaral Couto
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069199379