



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1073.488-72/2020	906502/2020	Prefeitura de Carapicuíba	Pista de caminhada Parque Jandaia	Obra parque Jandaia

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DO JAI	1.656.905,67	% Período:	4,49%	2,50%	10,01%	18,57%	14,97%	49,46%						
1.1.	Serviços Preliminares	10.521,54	% Período:	100,00%											
1.2.	Canteiro de Obras	82.703,40	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	Preparação do Terreno	404,26	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.6.	Passeio de Concreto	301.866,11	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	Pista de Caminhada	29.294,30	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	Infraestrutura	27.211,25	% Período:				50,00%	50,00%							
1.9.	Intertravados (Ginástica, Playground, Picnic)	247.659,67	% Período:				50,00%	50,00%							
1.10.	Baia de Ônibus	22.980,73	% Período:				20,00%	30,00%	50,00%						
1.11.	Pinturas	7.315,33	% Período:						100,00%						
1.12.	Pista de Skate	207.563,43	% Período:					50,00%	50,00%						
1.13.	Serviços Complementares	696.967,75	% Período:						100,00%						
1.14.	Projeto Executivo/Detalhamento, Controle Tec	22.417,90	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 1.656.905,67				%:	4,49%	2,50%	10,01%	18,57%	14,97%	49,46%					
Período:	Repasse:	53.863,29			30.036,46	120.066,46	222.785,27	179.692,59	593.555,93						
	Contrapartida:	20.508,70			11.436,52	45.715,88	84.826,54	68.418,80	225.999,23						
	Outros:	-			-	-	-	-	-						
	Investimento:	74.371,99			41.472,98	165.782,34	307.611,81	248.111,39	819.555,16						
Acumulado:	%:	4,49%			6,99%	17,00%	35,56%	50,54%	100,00%						
	Repasse:	53.863,29			83.899,75	203.966,21	426.751,48	606.444,07	1.200.000,00						
	Contrapartida:	20.508,70			31.945,22	77.661,10	162.487,64	230.906,44	456.905,67						
	Outros:	-			-	-	-	-	-						
	Investimento:	74.371,99			115.844,97	281.627,31	589.239,12	837.350,51	1.656.905,67						

Carapicuíba  
Local

sexta-feira, 6 de dezembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: KENHITI SICITO  
CREA/CAU: 0600428215-SP  
ART/RRT: 280272302112539661